

תאריך:

אישור ביצוע תאום תשתיות לתכנון

במסגרת בקשה להיתר בנייה/עבודה מס': _____

מהות ההיתר: _____

שם היזם/המתכנן: _____ פלאפון: _____

שם התוכנית: _____

1. בתכנון, יש לשמור על מרחק של לפחות חצי מטר (0.5 מ') מתשתיות המים והביוב. כל חריגה ממרחק זה לא תאושר.
2. במקרה של פגיעה בתשתיות מים או ביוב יש לדווח למהנדס האחזקה של התאגיד בטלפון : 09-9710807 ולמור לביא בפלאפון 053-3298599
3. לתאגיד מי הרצליה אין מידע מעודכן על חיבורי ביוב וחיבורי מים היוצאים מהקווים הראשיים לגבולות החלקות השונות. יש לעבוד בזהירות רבה מאוד כדי לא לפגוע בחיבורי המים והביוב. אם ביצוע העבודות הנו בקידוח, יש לבצע חפירות גישוש לאיתור חיבורי המים והביוב ובדיקת עומקם. כדי להימנע מפגיעה בחיבור הביוב והמים ולמנוע הזרמת בטון (בביצוע כלונסאות) למערכת הביוב.
4. התאגיד העביר ליזם/המתכנן את תוכניות העדות של תשתיות המים והביוב הקיימות בפולגון בו נדרש תאום התשתיות.
5. התאגיד מאשר שבוצע תאום תשתיות לתכנון. חובה על הקבלן המבצע לתאם את הביצוע מול התאגיד לקבל אישור תאום ביצוע מהתאגיד לפני תחילת הביצוע בפועל.

היזם / מתכנן : _____

שם פרטי ומשפחה

חתימה /חותמת

מאשר :

אריק אבנרי, סמנכ"ל הנדסה