

תאריך: \_\_\_\_\_

## אישור ביצוע תאום תשתיות לתכנון

במסגרת בקשה להיתר בנייה/עבודה מס': \_\_\_\_\_

מהות ההיתר: \_\_\_\_\_

שם היזם/המתכנן: \_\_\_\_\_ פלאפון: \_\_\_\_\_

שם התוכנית: \_\_\_\_\_ מס' התוכנית: \_\_\_\_\_

1. בתכנון, יש לשמור על מרחק של לפחות חצי מטר (0.5 מ') מתשתיות המים והביוב. כל חריגה ממרחק זה לא תאושר.
2. במקרה של פגיעה בתשתיות מים או ביוב יש לדווח למנהל האחזקה של התאגיד בטלפון : 09-9710807 ולשרון קונסטנטין בפלאפון 053-8211057
3. לתאגיד מי הרצליה אין מידע מעודכן על חיבורי ביוב וחיבורי מים היוצאים מהקווים הראשיים לגבולות החלקות השונות. יש לעבוד בזהירות רבה מאוד כדי לא לפגוע בחיבורי המים והביוב. כאשר ביצוע העבודות הנו בקידוח, יש לבצע חפירות גישוש לאיתור חיבורי המים והביוב ובדיקת עומקם. כדי להימנע מפגיעה בחיבור הביוב והמים ולמנוע הזרמת בטון (בביצוע כלונסאות) למערכת הביוב.
4. התאגיד העביר ליזם/המתכנן את תוכניות העדות של תשתיות המים והביוב הקיימות בפוליון בו נדרש תאום התשתיות.
5. התאגיד מאשר שבוצע תאום תשתיות לתכנון. חובה על הקבלן המבצע לתאם את הביצוע מול התאגיד לקבל אישור תאום ביצוע מהתאגיד לפני תחילת הביצוע בפועל.

היזם /מתכנן :

\_\_\_\_\_ חתימה /חותמת

\_\_\_\_\_ שם פרטי ומשפחה

מאשרת :

\_\_\_\_\_ נטליה ברוסה, מנהלת מחלקת הנדסה